

Faktúra

021-2024

PB bau, s.r.o.
Gaštanová 259
07222 Strážske

Variabilný symbol
0122024

Konštantný symbol
0008

Spôsob úhrady
Prevodný príkaz

ICO: 51204452
DIČ: 2120631216
IČ DPH: SK2120631216



Účet SK70 0900 000 000 5208853638
GIBASKBX

Banka SLSP a.s.

Objednávka
Spôsob dodania

Zmluva o dielo
Osobný odber

Obec Kvakovce
Domašská č. 97/1
094 02 Kvakovce

Registovaná v OR na MS Košice Oddiel: Sro, Vložka č.42700/V
Mob.+421 905 642 133 ,E- mail: pbbau@pbbau.sk

Dátum vyhotovenia

8.10.2024

Dátum dodania
tovaru/služby

8.10.2024

Dátum splatnosti

7.12.2024

Odberateľ

Obec Kvakovce
Domašská č. 97/1
094 02 Kvakovce

IČO: 00332518
DIČ: 2020630161

#	Kód	Názov	Množstvo	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
1		Fakturuje vám stavebné práce a dodávky. „REKONŠTRUKCIA NÁBREŽIA V PRÍSTAVISKU VÝLETNEJ LODE BOHEMIA“ Zmluva o dielo – Obec Kvakovce – PB Bau, s.r.o. – č. KVA-2071/113/2024-2071/2024	1 súb	91 382,42 €	20 %	91 382,42 €
						91 382,42 €

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
DPH 20%	91 382,42 €	18 276,48 €	109 658,90 €
Celková suma	91 382,42 €	18 276,48 €	109 658,90 €

PB bau, s.r.o.
Gaštanová 259
Strážske 07222
IČO: 51204452

Blažej Kridla

Vyhotovil

Prevzal



PAY by square

Suma k úhrade

109 658,90 €

Ďakujeme vám za vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

ZISŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBIE: 15.08.2024 - 19.09.2024

Kód: 44
Stavba: „Rekonštrukcia nábrežia v prístavisku výletnej lode Bohemia 1

Číslo faktúry:

Miesto: Dátum: 19.09.2024

Objednávateľ: Obec Kvakovce, Kvakovce 97, 094 02 Kvakovce IČO: 00332518

IČ DPH:

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske IČO: 51204452
IČ DPH: SK2120631216

Celkový náklad z rozpočtu 335 712,29

Priebeh výstavby	Prestavané do začiatku obdobia	Obdobie 15.08.2024 - 19.09.2024	Zostatok
	241 681,24	91 382,42	2 648,63

DPH	Sadzba DPH 20,0 %	Výška dane 48 336,25	Výška dane 18 276,48	Výška dane 529,73
-----	----------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------

K úhrade v EUR 109 658,90

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenéj podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Zhotoviteľ:

PB bau, s.r.o.
Gaštanová 259
Strážske 072 22
IČO:51204452

Dátum a podpis:

Objednávateľ:

Dátum a podpis:



REKAPITULÁCIA ZA OBDOBIE: 15.08.2024 - 19.09.2024

Kód: 44

Stavba: „Rekonštrukcia nábrežia v prístavisku výletnej lode Bohemia 1

Miesto:

Objednávateľ: Obec Kvakovce, Kvakovce 97, 094 02 Kvakovce

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

Dátum:

19.09.2024

IČO: 00332518

IČ DPH:

IČO: 51204452

IČ DPH: SK2120631216

TV	Kód	Popis	Celková cena	Prestavané		Obdobie (15.08. - 19.09.)		Zostatok		Menej práce	
				Cena	Cena	Cena	Cena	Cena	Cena		
S	44	„Rekonštrukcia nábrežia v prístavisku výletnej lode Bohemia 1	335 712,29	241 681,24	91 382,42	2 648,63	0,00	0,00			
O	Objekt0	Objekt služieb SO 200075	174 271,09	155 389,90	18 115,78	765,41	0,00	0,00			
O	SO 01	Vonkajšie rozvody NN	4 191,35	3 450,53	740,82	0,00	0,00	0,00			
O	SO 02	Vodovodná prípojka	2 657,54	1 751,24	603,62	302,68	0,00	0,00			
O	SO 03	Kanalizačná prípojka splašková	2 393,73	1 572,35	403,77	417,61	0,00	0,00			
O	SO 04	Kanalizačná prípojka dažďová	2 192,61	2 147,49	0,00	45,12	0,00	0,00			
O	Objekt5	Mini amfiteáter a zvonica SO 200076	42 230,22	34 506,33	7 060,41	663,48	0,00	0,00			
O	Objekt6	Komunikácie a spev.plochy úprava nábrežia SO 200077	77 206,94	33 160,39	44 046,55	0,00	0,00	0,00			
ZL	Objekt7	Dodatok č.1 zo dňa 7.8.2024	42 004,04	18 624,62	22 159,68	1 219,74	0,00	0,00			
ZL	01.1	Oporný múr vedľa objektu	20 763,21	17 534,14	2 009,33	1 219,74	0,00	0,00			
ZL	01.2	Oporný múr vedľa objektu korekcia	-14 572,34	-14 572,34	0,00	0,00	0,00	0,00			
ZL	02.1	Mini amfiteáter	45 279,42	44 976,37	303,05	0,00	0,00	0,00			
ZL	02.2	Mini amfiteáter korekcia	-35 820,39	-35 820,39	0,00	0,00	0,00	0,00			
ZL	03.1	Zvonica	2 141,38	532,45	1 608,93	0,00	0,00	0,00			
ZL	04	Komunikácie a spev.plochy úprava nábrežia SO 200077	21 374,26	5 974,39	15 399,87	0,00	0,00	0,00			
ZL	05	Bleskozvod s uzemnením stavbyvedúci	2 838,50	0,00	2 838,50	0,00	0,00	0,00			

PB bau, s.r.o.
 Gaštanová 259
 Strážske 072 22
 IČO: 51204452



KRYCÍ LIST ZA OBDOBIE: 15.08.2024 - 19.09.2024

Kód: 44

Stavba: „Rekonštrukcia nábrežia v prístavisku výletnej lode Bohemia 1

Miesto:

Dátum: 19.09.2024

Objednávateľ: Obec Kvakovce, Kvakovce 97, 094 02 Kvakovce

IČO: 00332518

IČ DPH:

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

IČO: 51204452

IČ DPH: SK2120631216

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

91 382,42

DPH	Sadzba DPH	Základ DPH	Výška dane
	20,0 %	91 382,42	18 276,48

Cena s DPH

v

EUR

109 658,90

Projektant:


Dátum a podpis:

Spracovateľ:

Dátum a podpis:

Objednávateľ:

Dátum a podpis:



Zhotoviteľ:

Dátum a podpis:

PB bau, s.r.o.
Gaštanová 259
Strážske 072 22
IČO:51204452



SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ ZA OBDOBIE: 15.08.2024 - 19.09.2024

Kód: 44/Objekt0
Objekt: Objekt služieb SO 200075

Miesto: 19.09.2024
Objednavateľ: Obec Kvakovce, Kvakovce 97, 094 02 Kvakovce

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske
IČO: 51204452
IČ DPH: SK2120631216

ČP	TV	Kód	MJ	Popis	Zmluvný rozpočet			Prestavané			Obdobie [15.08. - 19.09.]			Prestavané celkom			Zostatok		
					Množstvo	J. cena	Celková cena	%	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena	
S	44			„Rekonštrukcia nábrežia v prístavisku výletnej lode Bohemia 1“															
O	Objekt0			Objekt služieb SO 200075			162 835,86	89,95		146 468,29		16 367,57	99,56		173 505,68	0,00			0,00
D	DL			Práce HSV			77 420,05	84,01		65 039,74		12 380,31	100,00		77 420,05	0,00			0,00
D	6			POVRCHOVÉ ÚPRAVY			21 083,15	45,81		9 658,04		11 425,11	100,00		21 083,15	0,00			0,00
O	K	62525003110	M2	Kontaktný zatepľovací systém z plátni EPS-F hr. izolantu 30 mm s tenkovrstvou omietkou 3mm - ostenie,bočné steny kubusu,stĺpy,podhlád	97,310	40,38	3 929,38	0,00	0,00	0,00	97,310	3 929,38	100,00	97,310	3 929,38	0,00	0,000	0,000	0,00
O	K	625250075	m2	Kontaktný zatepľovací systém z plátni EPS-F hr. izolantu 100 mm s tenkovrstvou omietkou 3mm	159,960	46,86	7 495,73	0,00	0,00	0,00	159,960	7 495,73	100,00	159,960	7 495,73	0,00	0,000	0,000	0,00
D	9			OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE			1 739,03	72,06		1 253,12		485,91	100,00		1 739,03	0,00			0,00
O	K	941941832	m2	Demontáž liešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky 10-30m	255,740	1,90	485,91	0,00	0,00	0,00	255,740	485,91	100,00	255,740	485,91	0,00	0,000	0,000	0,00
D	99			PRESUNY HMŔŔ			4 692,83	90,00		4 223,54		469,29	100,00		4 692,83	0,00			0,00
O	K	998011001	t	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z teňať,štvorc. z kovu výšky do 6 m	527,877	8,89	4 692,83	90,00	475,089	4 223,54	52,788	469,29	100,00	527,877	4 692,83	0,00	0,000	0,000	0,00
D	D2			Práce PSV			85 415,81	95,33		81 428,55		3 987,26	100,00		85 415,81	0,00			0,00
D	711			IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			3 115,22	11,69		364,10		2 751,12	100,00		3 115,22	0,00			0,00
O	K	711471051	m2	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC zvaranou s vytlačnutím na stenu	246,180	4,93	1 213,67	30,00	73,854	364,10	172,326	849,57	100,00	246,180	1 213,67	0,00	0,000	0,000	0,00
O	K	998711201	m	Presun hmôt pre izoláciu prot vode v objektoch výšky do 6 m	2,650	2,60	6,89	0,00	0,000	0,00	2,650	6,89	100,00	2,650	6,89	0,00	0,000	0,000	0,00
O	M	2833000210	m2	Napr FATRAFOL 803 fólia 1,50 mm hnedá, mliečna, signálna	345,740	5,48	1 894,66	0,00	0,000	0,00	345,740	1 894,66	100,00	345,740	1 894,66	0,00	0,000	0,000	0,00
D	764			KONŠTRUKČIE KLAMPIARSKE			3 098,06	60,10		1 861,92		1 236,14	100,00		3 098,06	0,00			0,00
O	K	764711115	m	Oplechovanie parapetov z LPL plechu rŠ 330 mm	14,200	22,05	313,11	0,00	0,000	0,00	14,200	313,11	100,00	14,200	313,11	0,00	0,000	0,000	0,00
O	K	764751113	m	Odpadné rúry z LPL plechu kruhové rovné SROR D 120 mm	13,000	50,09	651,17	0,00	0,000	0,00	13,000	651,17	100,00	13,000	651,17	0,00	0,000	0,000	0,00
O	K	764751133	kus	Odpadné rúry z LPL plechu koleno BK D 120 mm	3,000	21,62	64,86	0,00	0,000	0,00	3,000	64,86	100,00	3,000	64,86	0,00	0,000	0,000	0,00
O	K	764751143	kus	Odpadné rúry z LPL plechu výřkové koleno UTK D 120 mm	3,000	30,12	90,36	0,00	0,000	0,00	3,000	90,36	100,00	3,000	90,36	0,00	0,000	0,000	0,00
O	K	764761233	kus	Žľabový kotlík z LPL plechu SOK 190/120 mm	3,000	37,74	113,22	0,00	0,000	0,00	3,000	113,22	100,00	3,000	113,22	0,00	0,000	0,000	0,00
O	K	998764201	%	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	1,850	1,85	3,42	0,00	0,000	0,00	1,850	3,42	100,00	1,850	3,42	0,00	0,000	0,000	0,00

PB bau, s.r.o.
Gaštanová 259(1)
Súťažke 072 22
IČO:51204452

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ ZA OBDOBIE: 15.08.2024 - 19.09.2024

Kód: 44/Objekt0/SO 01
Objekt: Vonkajšie rozvody NN

Miesto: 19.09.2024
Objednávatel: Obec Kvakovce, Kvakovce 97, 094 02 Kvakovce
Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske
IČO: 00332518
IČO: 51204452
IČ.DPH: SK2120631216

ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Prestavované			Obdobie (15.08. - 19.09.)			Prestavované celkom			Zostatok			
								%	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena	
S	44		Rekonštrukcia nábrežia v prístavisku výletnej lode Bohemia 1					3 450,53	82,33	201,000	303,51	84,000	126,84	740,82	100,00	285,000	430,35	4 191,35	0,00	0,00
O	Objekt0		Objekt služieb SO 200075					3 450,53	82,33	201,000	138,69	84,000	57,96	740,82	100,00	285,000	196,65	4 191,35	0,00	0,00
O	SO 01		Vonkajšie rozvody NN					3 260,99	82,25	68,000	146,20	2,000	4,30	703,56	100,00	70,000	150,50	3 964,55	0,00	0,00
D	M		Práca a dodávky M							68,000	121,04	2,000	3,56			70,000	124,60			
D	Z1-M		Elektromontáže							68,000	121,04	2,000	3,56			70,000	124,60			
921	K	210010080.S	Rúrka ohybná elektroizolačná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	285,000	1,51	430,35	201,000	70,53	84,000	126,84	740,82	100,00	285,000	430,35	4 191,35	0,00	0,00		
345	M	345710005500.S	Rúrka ohybná 09040 dvojitá dvojitá korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm	m	285,000	0,69	196,65	201,000	70,53	84,000	57,96	740,82	100,00	285,000	196,65	4 191,35	0,00	0,00		
921	K	210010093.S	Rúrka ohybná elektroizolačná z HDPE, D 90 uložená voľne	m	70,000	2,15	150,50	68,000	97,14	2,000	4,30	703,56	100,00	70,000	150,50	3 964,55	0,00	0,00		
345	M	345710005900.S	Rúrka ohybná 09090 dvojitá dvojitá korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 90 mm	m	70,000	1,78	124,60	68,000	97,14	2,000	3,56	703,56	100,00	70,000	124,60	3 964,55	0,00	0,00		
921	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm ² vrátane izolácie spojov	m	195,000	2,44	475,80	147,000	75,38	48,000	117,12	100,00	100,00	195,000	475,80	0,00	0,00			
354	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	185,250	2,44	452,01	144,150	77,81	41,100	100,28	100,00	100,00	185,250	452,01	0,00	0,00			
921	K	210800110.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x6	m	275,000	0,77	211,75	195,000	70,91	80,000	61,60	100,00	100,00	275,000	211,75	0,00	0,00			
341	M	341110001000.S	Kábel medený CYKY-J 3x6 mm ²	m	275,000	2,77	761,75	195,000	70,91	80,000	221,60	100,00	100,00	275,000	761,75	0,00	0,00			
921	K	210800122.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	40,000	1,01	40,40	38,000	95,00	2,000	8,28	100,00	100,00	40,000	40,40	0,00	0,00			
341	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY-J 5x6 mm ²	m	40,000	4,14	165,60	38,000	95,00	2,000	8,28	100,00	100,00	40,000	165,60	0,00	0,00			
D	46-M		Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				226,80	189,54	83,57	234,000	156,78	46,000	30,82	37,26	100,00	280,000	226,80	0,00	0,00	
946	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do rýhy, šírka do 33 cm	m	280,000	0,67	187,60	234,000	83,57	46,000	30,82	100,00	100,00	280,000	187,60	0,00	0,00			
283	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	280,000	0,14	39,20	234,000	83,57	46,000	6,44	100,00	100,00	280,000	39,20	0,00	0,00			



PB bau, s.r.o.
Gaštanová 259
Strážske 072 22
IČO: 51204452

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ ZA OBDOBIE: 15.08.2024 - 19.09.2024

Kód: 44/Objekt/0 SO 02
Objekt: Vodovodná prípojka

Miesto: 19.09.2024
Objednávateľ: Obec Kvakovce, Kvakovce 97, 094 02 Kvakovce
Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Stražské

ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Zmluvný rozpočet			Prestavané			Obdobie (15.08. - 19.09.)			Prestavané celkom			Zostatok		
					Množstvo	J. cena	Celková cena	%	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena	
S	44		„Rekonštrukcia nábrežia v prístavisku výletnej lodie Bohemia 1																
O	ObjektO		Objekt služieb SO 200075																
O	SO 02		Vodovodná prípojka																
D	HSV		Práce a dodávky HSV																
D	1		Zamné práce																
1	K	132201101.S	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	39,480	24,57	970,02	80,00	31,584	776,02	7,896	100,00	39,480	970,02	0,00	0,00	0,00	0,00	302,68
135	K	131201109.S	Hlbene nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m ³	39,480	0,66	26,06	80,00	31,584	26,85	7,896	100,00	39,480	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	302,68
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1.-4., do 1000 m	m ³	10,278	2,29	23,54	80,00	8,222	18,83	2,056	100,00	10,278	23,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	K	167101101	Nakladanie neuláňnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	10,278	5,74	59,00	80,00	8,222	47,19	2,056	100,00	10,278	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	10,278	0,50	5,14	80,00	8,222	4,11	2,056	100,00	10,278	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhrutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto výkopkách do 100 m ³	m ³	29,202	1,17	34,17	80,00	23,362	27,33	5,840	100,00	29,202	34,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	K	175101101	Objev potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m ³	5,640	12,96	73,09	80,00	4,512	58,48	1,128	100,00	5,640	73,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	M	583310002700.S	Strčopiesok frakcia 0-8 mm	t	10,152	8,75	88,83	80,00	8,122	71,07	2,030	100,00	10,152	88,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrčopiesku do 63 mm	m ³	4,638	32,86	152,40	79,99	3,710	121,91	0,928	100,00	4,638	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	8		Rúrové vedenie				733,13	45,96	336,92				93,53	58,71		430,45	41,29		302,68
27	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	47,000	0,96	45,12	0,00	0,000	0,00	47,000	100,00	47,000	45,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	K	899721131.S	Omačtenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	47,000	1,03	48,41	0,00	0,000	0,00	47,000	100,00	47,000	48,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	99		Presun hmôt HSV				0,93	0,00					0,93	100,00		0,93	0,00		0,00
28	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbene z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin., v otvorenom výkope	t	0,040	23,30	0,93	0,00	0,000	0,00	0,040	100,00	0,040	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	H25		Hodnotové súčtovacie sádzby				222,70	0,00					222,70	100,00		222,70	0,00		0,00
35	K	H25000212	Stavebno montážne práce nastrojenie, zariadenie, obtaženie, rutinné (Tr. 2) v rozsahu výkopka a hĺbenie) ako 8 hodín	hod	10,000	22,27	222,70	0,00	0,000	0,00	10,000	100,00	10,000	222,70	0,00	10,000	222,70	0,00	0,00



PB bau, s.r.o.
Gaštanová 259
Sl. Zske 072 22
IČO: 51204452

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ ZA OBDOBIE: 15.08.2024 - 19.09.2024

Kód: 44/Objekt0/SO 03
Objekt: Kanalizačná prípojka splašková

Miesto: 19.09.2024

Objednavateľ: Obec Kvakovce, Kvakovce 97, 094 02 Kvakovce

IČO: 00332518
IČ DPH:

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Stražské

IČO: 51204452
IČ DPH: SK2120631216

ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Prestavané			Obdobie (15.08. - 19.09.)			Prestavané celkom			Zostatok				
								%	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena		
Zmluvný rozpočet																					
S	44		„Rekonštrukcia nábřežia v prístavisku výletnej lode Bohemia 1				2 393,73	65,69	1 572,35	403,77	82,55	1 976,12	17,45								
O	Objekt0		Objekt služieb SO 200075				2 267,33	68,28	1 548,21	301,51	81,58	1 849,72	18,42								
O	SO 03		Kanalizačná prípojka splašková				1 803,81	85,83	1 548,21	162,98	94,87	1 711,19	5,13								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				85,90	0,00	0,00	85,90	100,00	85,90	0,00								
D	8		Rúrové vedenie	%	17,179	5,00	85,90	0,00	0,00	17,179	100,00	85,90	0,00								
62	K	877313121r	Tvarovky nad rámec (5% z ceny)	m	41,000	1,88	77,08	0,00	0,00	41,000	100,00	77,08	0,00								
28	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150				463,52	0,00		138,53	29,89	138,53	70,11								
D	99		Presun hmôt HSV																		
125	K	998274101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr bet. alebo železobetónových v obvorenom výkope	t	12,315	11,06	136,20	0,00	0,00	12,315	100,00	136,20	0,00								
39	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin., v obvorenom výkope	t	0,100	23,30	2,33	0,00	0,00	0,100	100,00	2,33	0,00								
D	M		Práce a dodávky M																		
D	25-M		Montáže potrubia				102,26	0,00		102,26	100,00	102,26	0,00								
41	K	25030121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa úsek	úsek	1,000	102,26	102,26	0,00	0,00	1,000	100,00	102,26	0,00								
													324,99								
													417,61								
													417,61								
													92,62								
													0,00								
													0,00								
													324,99								

PB bau, s.r.o.
Gaštanová 259
Stražské 072 22
ICO:51204452



SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ ZA OBDOBIE: 15.08.2024 - 19.09.2024

Kód: 44/Objekt5
Objekt: Mini amfiteáter a zvonica SO 200076

Miesto: 15.09.2024
Objednávateľ: Obec Kvakovce, Kvakovce 97, 094 02 Kvakovce
Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Stražské

Čr	TV	Kód	Popis	MJ	Zmluvný rozpočet			Prestavané			Obdobie (15.08. - 19.09.)			Prestavané celkom			Zostatok		
					Množstvo	J. cena	Celková cena	%	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena	
S	44		„Rekonštrukcia nábrežia v prístavisku vyletnej lode Bohemia 1“			42 230,22	81,71	34 506,33	7 060,41	98,43	41 566,74	1,57	663,48						
O	Objekt5		Mini amfiteáter a zvonica SO 200076			42 230,22	81,71	34 506,33	7 060,41	98,43	41 566,74	1,57	663,48						
D	D1		Práce HSV			1 941,48	55,98	1 086,92	191,08	65,83	1 278,00	34,17	663,48						
D	1		ZEMNÉ PRÁČE																
0	K	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - sedenie,mur pri zvonici	m3	36,860	24,57	87,38	32,208	791,35	4,652	114,30	100,00	36,860	905,65	0,00	0,00			
0	K	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapatažených i nezapatažených s urovaním dna. Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	11,060	6,94	87,38	9,664	67,07	1,396	9,69	100,00	11,060	76,76	0,00	0,00			
0	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu tr.1-4 do 10000 m	M3	36,860	1,32	0,00	0,00	0,00	36,860	48,66	100,00	36,860	48,66	0,00	0,00			
0	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	36,860	0,50	0,00	0,00	0,00	36,860	18,43	100,00	36,860	18,43	0,00	0,00			
D	3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			3 679,59	73,25	2 695,25	984,34	100,00	3 679,59	0,00	0,00						
0	K	311362021	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zvařaných sietí KARL.	t	0,671	1 466,98	0,00	0,00	0,00	0,671	984,34	100,00	0,671	984,34	0,00	0,00			
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁČE			1 560,00	0,00	0,00	1 560,00	100,00	1 560,00	0,00	0,00						
0	M	55100002	Zvonica atyp	ks	1,000	1 560,00	0,00	0,00	0,00	1,000	1 560,00	100,00	1,000	1 560,00	0,00	0,00			
D	99		PRESUNY HMŔT			4 324,99	0,00	0,00	4 324,99	100,00	4 324,99	0,00	0,00						
0	K	998012021	Presun hmôt pre budovy JISO 801, 803,812,zvislá konštr.monoelit.betónová výšky do 6 m	t	598,201	7,23	0,00	0,00	0,00	598,201	4 324,99	100,00	598,201	4 324,99	0,00	0,00			

PB bau, s.r.o.
Gaštanová 259
Stražské 072 22
IČO:51204452



SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ ZA OBDOBIE: 15.08.2024 - 19.09.2024

Kód: 44/Objekt6
Objekt: Komunikácie a spev.plochy úprava nábrežia SO 200077

Miesto: 19.09.2024
Objednávateľ: Obec Kvalovce, Kvalovce 97, 094 02 Kvalovce
Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Stražské

ČP	TV	Kód	Mj	Popis	Zmluvný rozpočet			Obdobie (15.08. - 19.09.)			Prestavané celkom			Zostatok			
					Mj	I. cena	Celková cena	%	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena	
S	44			Rekonštrukcia nábrežia v prístavisku výtlačnej lode Bohemia 1													
O	Objekt6			Komunikácie a spev.plochy úprava nábrežia SO 200077													
D	D1			Práce HSV													
D	5			SPEVNENÉ PLOCHY													
O	K	564271111	m2	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vličením a zhutnením zo zhrutnení hr. 250 mm	1 069,000	6,04	77 206,94	42,95	33 160,39	44 046,55	100,00	77 206,94	0,00	0,00			
O	K	591211111	M2	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého	1 069,000	9,34	77 206,94	42,95	33 160,39	44 046,55	100,00	77 206,94	0,00	0,00			
O	M	5838010600	M2	Kocka dlažbová čadivová 10/10/10 cm	841,000	47,15	66 435,82	34,20	22 721,40	43 714,42	100,00	66 435,82	0,00	0,00			
O	M	5838010601	M2	Kocka dlažbová pieskovec10x10x10cm	281,400	36,75	6 456,76	35,55	2 295,20	4 161,56	100,00	6 456,76	0,00	0,00			
D	99			PRESUNY HMŔT													
O	K	998223011	t	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dlaždeným (822.2.3, 822.5.3) akékoľvek dĺžky objektu	970,669	5,83	5 659,00	94,13	5 326,87	332,13	100,00	5 659,00	0,00	0,00			

PB bau, s.r.o.
Gaštanová 259(1)
Stražské 072 22
IČO:51204452



SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ ZA OBDOBIE: 15.08.2024 - 19.09.2024

Kód: 44/Objekt7/01.1
Objekt: Oporný múr vedľa objektu

Miesto: 19.09.2024
Objednavateľ: Obec Kvakovce, Kvakovce 97, 094 02 Kvakovce
Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

Čp	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Prestavané			Obdobie (15.08. - 19.09.)			Prestavané celkom			Zostatok		
								%	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena
S	44		„Rekonštrukcia nábrežia v prítaviskú vyletnej lode Bohemia 1				20 763,21	84,45	17 534,14	2 009,33	94,13	19 543,47	5,87	1 219,74					
ZL	Objekt7		Dodatok č.1 zo dňa 7.8.2024				20 434,88	84,20	17 205,81	2 009,33	94,03	19 215,14	5,97	1 219,74					
D	D1		Oporný múr vedľa objektu				101,06	0,00	0,00	101,06	100,00	101,06	0,00	0,00					
D	D1		Práce HSV				101,06	0,00	0,00	101,06	100,00	101,06	0,00	0,00					
D	D1		ZEMNÉ PRÁČE				346,83	90,00	312,13	34,70	100,00	346,83	0,00	0,00					
0	K	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopskách	M3	32,600	3,10	101,06	0,00	0,00	0,00	100,00	32,600	0,00	0,00					
D	2		ZÁKLADY				346,83	90,00	312,13	34,70	100,00	346,83	0,00	0,00					
0	K	211521111	Vypĺň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamencom hrubým drevným frakcie 16-125	m3	6,610	29,55	195,33	90,00	5,949	175,79	100,00	6,610	0,00	0,00					
0	K	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	7,500	1,05	7,88	90,00	6,750	7,09	100,00	7,500	0,00	0,00					
0	K	212572121	Lôžko pre trativod z kameniva drobného frázového	m3	1,130	29,68	33,54	90,00	1,017	30,18	100,00	1,130	0,00	0,00					
0	K	212755116	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priém. rúrok 160 mm	m	15,000	6,97	104,55	90,00	13,500	94,10	100,00	15,000	0,00	0,00					
0	M	6936651000	Geotextílie netkané polypropylénové napr. Tatrutex pp 200 drenáž	m2	8,250	0,67	5,53	90,00	7,425	4,97	100,00	8,250	0,00	0,00					
D	3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				18 606,05	89,50	16 652,76	1 850,31	99,45	18 503,07	0,55	102,98					
0	K	311362021	Výstuž naťazákových múrov, stien a priečok zo zväraných sietí KARI - steny	t	0,932	1 466,98	1 367,23	90,00	0,839	1 230,50	100,00	0,932	0,00	0,00					
0	K	380326233	Kompletné konštrukcie zo železobetónu vodostav, V4 T50 - C25/30,hr.nad 300 - základ a steny OM	m3	52,030	139,50	7 258,19	90,00	46,827	6 532,37	100,00	52,030	0,00	0,00					
0	K	380356241	Debenie komplet. konštruk. neom. z bet. vodostav. plôch rovinných zhotovenie	m2	122,940	56,70	6 970,70	90,00	110,646	6 273,63	100,00	122,940	0,00	0,00					
0	K	380356242	Debenie komplet. konštruk. neom. z bet. vodostav. plôch rovinných odstránenie	m2	122,940	8,10	995,81	90,00	110,646	896,23	100,00	122,940	0,00	0,00					
0	K	380361006	Výstuž komplet. konštrukcií z ocele 10505.- základ a steny Om	t	1,309	1 460,00	1 911,14	90,00	1,178	1 720,03	100,00	1,309	0,00	0,00					
D	99		PRESUNY HMŔ				232,62	90,00	209,36	23,26	100,00	232,62	0,00	0,00					
0	K	998151111	Presun hmôt pre obj. 8152, 8153, 8159, zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc, blokov výšky do 10 m	t	32,174	7,23	232,62	90,00	28,957	209,36	100,00	32,174	0,00	0,00					



PB bau, s.r.o.
Gaštanová 259(1)
St. žske 072 22
ICO: 51204452

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ ZA OBDOBIE: 15.08.2024 - 19.09.2024

Kód: 44/Objekt7/02.1
Objekt: Mini amfiteáter

Miesto: 19.09.2024

Objednávateľ: Obec Kvakovce, Kvakovce 97, 094 02 Kvakovce

Dátum: 19.09.2024

IČO: 00332518

IČ DPH: 00332518

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Stražské

IČO: 51204452

IČ DPH: SK2120631216

ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Prestavané			Obdobie (15.08. - 19.09.)			Prestavané celkom			Zostatok			
								%	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena	
S	44		„Rekonštrukcia nábrežia v prístavisku výletnej lode Bohemia 1“																	
ZL	Objekt7		Dodatok č.1 zo dňa 7.8.2024																	
ZL	02.1		Mini amfiteáter																	
D	D1		Práce HSV																	
D	1		ZEMNÉ PRÁČE																	
0	K	174101101	Záryp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopákoch - zeminnou z OM	M3	197,500	3,10	612,25	66,00	130,350	404,09	67,150	208,16	100,00	197,500	612,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	99		PRESUNY HMŔT																	
0	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná koštr.z tehál,tvárníc, blokov výšky do 10 m	t	262,505	7,23	1 897,91	95,00	249,380	1 803,02	13,125	94,89	100,00	262,505	1 897,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PB bau, s.r.o.
Gaštanová 259
Stražské 072 22
IČO:51204452



SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ ZA OBDOBIE: 15.08.2024 - 19.09.2024

Kód: 44/Objekt7/03.1
Objekt: Zvonica

Miesto: Datum: 19.09.2024
Objednávateľ: Obec Krakovce, Krakovce 97, 094 02 Krakovce
IČO: 00332518
IČ DPH:

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske
IČO: 51204452
IČ DPH: SK2120631216

ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Prestavané			Obdobie (15.08. - 19.09.)			Prestavané celkom			Zostatok		
								%	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena
S	44		„Rekonštrukcia nábrežia v prístavisku výtnej lode Bohemia 1“																
ZL	Objekt7		Dodatok č.1 zo dňa 7.8.2024																
ZL	03.1		Zvonica																
D	D1		Práce HSV																
D	3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE																
0	K	380326232	Kompletné konštrukcie zo železobetónu vodostav V4 T50 - C 25/30, hr. 150-300 - steny	m3	1,342	139,50	187,21	0,00	0,000	0,00	1,342	187,21	100,00	1,342	187,21	0,00	0,000	0,00	0,00
0	K	380356241	Debenenie komplet. konštruk. neom. z bet. vodostav. plôch rovinných zhotovenie	m2	17,500	56,70	992,25	0,00	0,000	0,00	17,500	992,25	100,00	17,500	992,25	0,00	0,000	0,00	0,00
0	K	380356242	Debenenie komplet. konštruk. neom. z bet. vodostav. plôch rovinných odstránenie	m2	17,500	8,10	141,75	0,00	0,000	0,00	17,500	141,75	100,00	17,500	141,75	0,00	0,000	0,00	0,00
0	K	380361006	Výstuž komplet. konštrukcií z ocele 10505.-základ v oblúku, steny Om, trámy	t	0,279	1,460,00	407,34	45,00	0,126	183,30	0,153	224,04	100,00	0,279	407,34	0,00	0,000	0,00	0,00
D	99		PRESUNY HMŔT																
0	K	998151111	Presun hmôt pre obj. 8152, 8153, 8159, zvislá nosná konštr. z betón. tvárnic, blokov výšky do 10 m	t	8,808	7,23	63,68	0,00	0,000	0,00	8,808	63,68	100,00	8,808	63,68	0,00	0,000	0,00	0,00

PB bau, s.r.o.
Gaštanová 259
Strážske 072 22
IČO: 51204452



SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ ZA OBDOBIE: 15.08.2024 - 19.09.2024

Kód: 44/Objekt7/04
Objekt: Komunikácie a spev.plochy úprava nábrežia SO 200077

Miesto: 19.09.2024
Objednávateľ: Obec Kvakovce, Kvakovce 97, 094 02 Kvakovce
Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

ČP	TV	Kód	MJ	Popis	Zmluvný rozpočet			Prestavané			Obdobie (15.08. - 19.09.)			Prestavané celkom			Zostatok		
					Množstvo	J. cena	Celková cena	%	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena	
S	44			„Rekonštrukcia nábrežia v prístavisku výletnej lode Bohemia 1“															
ZL	Objekt7			Dodatok č.1 zo dňa 7.8.2024			21 374,26	27,95	5 974,39	5 974,39	15 399,87	100,00	21 374,26	0,00	0,00				
ZL	04			Komunikácie a spev.plochy úprava nábrežia SO 200077			21 374,26	27,95	5 974,39	5 974,39	15 399,87	100,00	21 374,26	0,00	0,00				
D	D1			Práce HSV			34,38	75,01	25,79	25,79	8,59	100,00	34,38	0,00	0,00				
D	1			ZEMNÉ PRÁČE			34,38	75,00	25,79	25,79	8,59	100,00	34,38	0,00	0,00				
0	K	171201101	m3	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezrútnených - pre spätné použitie	51,320	0,67	34,38	75,00	38,490	12,880	8,59	100,00	51,320	0,00	0,00				
D	5			SPEVNENÉ PLOCHY			13 408,42	0,00			13 408,42	100,00	13 408,42	0,00	0,00				
0	K	564271111	m2	Podklad alebo podšyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhrutnením po zhrutnení hr.250 mm	210,100	6,04	1 269,00	0,00	0,000	210,100	1 269,00	100,00	210,100	1 269,00	0,00	0,000			
0	K	591211111	M2	Kladenie dlažby z kodiek drobných do lážia z kameniva ťažného	210,100	9,94	1 962,33	0,00	0,000	210,100	1 962,33	100,00	210,100	1 962,33	0,00	0,000			
0	M	5838010600	M2	Kocia dlažbová ťadivová 10/10/10 cm	73,500	47,15	3 465,53	0,00	0,000	73,500	3 465,53	100,00	73,500	3 465,53	0,00	0,000			
0	M	5838010601	M2	Kocia dlažbová pieskovcová 10x10x10cm	140,000	36,75	5 145,00	0,00	0,000	140,000	5 145,00	100,00	140,000	5 145,00	0,00	0,000			
1	K	918101112.S	m3	Lážko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z diaľbových kodiek z betónu prostého tr. C 16/20	16,041	97,66	1 566,56	0,00	0,000	16,041	1 566,56	100,00	16,041	1 566,56	0,00	0,000			
D	9			OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁČE			6 500,78	75,00	4 875,59		1 625,19	100,00	6 500,78	0,00	0,00				
0	K	917161111	m	Osadenie chodník, obrub. kamen. ľahkého s bočnou oporou z betónu prostého C 10/12, 5 do lážka	74,600	10,87	810,90	75,00	55,950	18,650	202,72	100,00	74,600	810,90	0,00	0,000			
0	K	918101111	m3	Lážko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z diaľbových kodiek z betónu prostého triedy C12/15	18,880	86,93	1 641,24	75,00	14,160	4,720	410,31	100,00	18,880	1 641,24	0,00	0,000			
0	M	583802320	M	Obrubníky kamenné priame 30x30 skupina materiálu 1/2	75,100	53,91	4 048,64	75,00	56,325	18,775	1 012,16	100,00	75,100	4 048,64	0,00	0,000			
D	99			PRESUNY HMŔOT			1 430,68	75,00	1 073,01		357,67	100,00	1 430,68	0,00	0,00				
0	K	998223011	t	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom diaľbovým (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu	245,400	5,83	1 430,68	75,00	184,050	61,350	357,67	100,00	245,400	1 430,68	0,00	0,000			

PB bau, s.r.o.
Gaštanová 259
Strážske 072 22
IČO:51204457



SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ ZA OBDOBIE: 15.08.2024 - 19.09.2024

Kód: 44/Objekt7/05
Objekt: Bleskozvod a uzemnenie

Miesto: Obec Kvakovce, Kvakovce 97, 094 02 Kvakovce
Objednávatel: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske
Zhotoviteľ: SK2120631216

Dátum: 19.09.2024
ICO: 00332518
IČ DPH: 51204452
SK2120631216

Čp	TV	Kód	Popis	Zmluvný rozpočet				Obdobie (15.08. - 19.09.)				Prestavané celkom				Zostatok				
				MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	%	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena	
S	44		*Rekonštrukcia nábrežia v prístavisku výletnej lodie Bohemia 1																	
ZL	Objekt7		Dodatok č.1 zo dňa 7.8.2024																	
ZL	05		Bleskozvod a uzemnenie																	
D	M		Práca a dodávky M																	
D	Z1-M		Elektromontáže																	
1	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm ² vrátane izolácie spojov	m	100,000	2,33	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	233,00	100,00	100,00	233,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	95,000	2,26	214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	95,000	214,70	100,00	95,000	214,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	22,000	1,67	36,74	0,00	0,00	0,00	0,00	22,000	36,74	100,00	22,000	36,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodný FeZn, d 10 mm	kg	13,750	1,88	25,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13,750	25,85	100,00	13,750	25,85	0,00	0,00	0,00	0,00
5	K	210220031.S	Elektrická svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	20,87	20,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	20,87	100,00	1,000	20,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6	M	354410004000.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1,000	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	4,45	100,00	1,000	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00
7	M	345510005100.S	Svorkovnica ekvipotenčná EPS 2, z PP	ks	1,000	28,39	28,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	28,39	100,00	1,000	28,39	0,00	0,00	0,00	0,00
8	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štríkmi	ks	10,000	1,05	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000	10,50	100,00	10,000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9	M	354410064600.S	Výstražná tabuľka (Text: "Pri burke je zakázané zdrievňovať sa vo vzdialenosti menšej ako 3m v okolí budovy" alebo podobného významu)	ks	5,000	0,76	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	3,80	100,00	5,000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10	M	354410064800.S	Štítk orientáčny neruzový na zvod 1	ks	1,000	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	0,67	100,00	1,000	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00
11	M	354410064900.S	Štítk orientáčny neruzový na zvod 2	ks	1,000	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	0,65	100,00	1,000	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
12	M	354410065000.S	Štítk orientáčny neruzový na zvod 3	ks	1,000	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	0,76	100,00	1,000	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00
13	M	354410065100.S	Štítk orientáčny neruzový na zvod 4	ks	1,000	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	0,66	100,00	1,000	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00
14	M	354410065200.S	Štítk orientáčny neruzový na zvod 5	ks	1,000	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	0,73	100,00	1,000	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	210220101.S	Podpera vedenia FeZn na plochých strechu PV21	ks	106,000	1,31	138,86	0,00	0,00	0,00	0,00	106,000	138,86	100,00	106,000	138,86	0,00	0,00	0,00	0,00
16	M	354410034800.S	Podpera vedenia FeZn na plochých strechy označenie PV 21 oceľ	ks	106,000	3,44	364,64	0,00	0,00	0,00	0,00	106,000	364,64	100,00	106,000	364,64	0,00	0,00	0,00	0,00
17	M	354410034900.S	Podložka pletavá k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	106,000	1,70	180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	106,000	180,20	100,00	106,000	180,20	0,00	0,00	0,00	0,00
18	K	210220102.S	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	4,000	2,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	9,00	100,00	4,000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	M	354410033000.S	Podpera vedenia FeZn na vrchol krovu označenie PV 15 A	ks	4,000	1,46	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	5,84	100,00	4,000	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00
20	K	210220105.S	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV 01, 02, 03 JP 15	ks	3,000	3,08	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	9,24	100,00	3,000	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00
21	M	354410031900.S	Podpera vedenia FeZn do muriva a do hmotičinky označenie PV 01 h	ks	3,000	0,80	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	2,40	100,00	3,000	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00
22	K	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20 JP 15	ks	5,000	7,88	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	39,40	100,00	5,000	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00
23	M	354410023100.S	TYČ zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 15	ks	5,000	8,05	40,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	40,25	100,00	5,000	40,25	0,00	0,00	0,00	0,00
24	K	210220210.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP 15	ks	5,000	9,12	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	45,60	100,00	5,000	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00
25	M	354410024800.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP 15	ks	5,000	10,44	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	52,20	100,00	5,000	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00
26	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SI	ks	9,000	3,30	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9,000	29,70	100,00	9,000	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00
27	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SI 01	ks	9,000	1,64	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9,000	14,76	100,00	9,000	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00
28	K	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	10,000	3,09	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000	30,90	100,00	10,000	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00
29	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	10,000	1,03	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000	10,30	100,00	10,000	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00
30	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	26,000	2,34	60,84	0,00	0,00	0,00	0,00	26,000	60,84	100,00	26,000	60,84	0,00	0,00	0,00	0,00
31	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS - štvrtky s gŕňobývč d ňci	ks	26,000	0,58	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26,000	15,08	100,00	26,000	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00
32	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	3,000	2,22	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	6,66	100,00	3,000	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripojovacia označenie SP	ks	3,000	2,40	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	7,20	100,00	3,000	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00
34	K	210220246.S	Svorka FeZn krížová označenie SI 01 *	ks	5,000	2,89	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	14,45	100,00	5,000	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00
35	M	354410004200.S	Svorka FeZn krížová označenie SI 01 *	ks	5,000	1,45	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000	7,25	100,00	5,000	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00



SK 2120631216
Súčaske 072 22
ICO:51204452

